



# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	DECTRA	
Date :	31/07/2001	n° DRIRE :
Affaire suivie par :	Mlle GOURLIN	
Type de chantier :	Nettoyage de PZ3	
Lieu du chantier :	SOMMAUTHE	

## MASSIF DE GRAVIERS

40 kg

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
4,50			X			

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	0,80	Prompt	X			

## POMPAGE

NS (m) : 2,45

Côte / Sol (m): 0

Pompe :

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
Acidification :		tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
16,40	Vanne à fond < 10 l/h	
Débit spécifiques		
Q' =	0,00	m <sup>3</sup> / h / m

### Observations :

Débit < 10 l/heure  
Ceci expliquerait des problèmes de qualité d'eau.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.