

D2

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUCRERIE DE CONNANTRE	
Date :	28/08/00	n° DRIRE :
Affaire suivi par :	Mr DUVAL	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle D2	
Lieu du chantier :	Angluzelle-Courcelles et Faux Fresnay	

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

## CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		160	140
3,00	3,10	Jupe			160	140

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	16,12	Côte / Sol (m):	Pompe :	5 m³/h
----------------	----------	-------	-----------------	---------	--------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
Acidification :	0	tonne(s)
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
Débit spécifiques		
Q' =		en m <sup>3</sup> / h
Observations :		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.