

le: 9/11/92.

chantier: Amboise.

prof: 2,15.12,30 m.

Ms. depart: 516,6.

Tamis.	Refus cumulatif	Tamisé %	Refus. %.
5	—	—	—
3,15	0,9	99,83	0,17.
2	3,1	99,40	0,6
1	16,9	97,12	2,88
0,5	46,0	91,10	8,9
0,4	67,0	87,03	12,97.
0,2	138,7.	73,15	26,85
0,125	261,0	49,48	50,52
0,100	304,6	41,04	58,96
0,080	353,6	31,55.	68,45