

le: 9/11/92.

chantier: Amboise (37)

prof: 1,95 ~~1,70~~ m.
215

Ms depart. 574,3.

Tamis.	Refus cumulatif	Tamisé %	Refus. %
5	21,6	96,24	3,76
3,15	34,0	94,08	5,92
2	42,2	92,65	7,35
1	61,0	89,38	10,62
0,5	106,5	81,33	18,61
0,4	135,2	76,66	23,54
0,2	207,5	63,87	36,13
0,125	260,5	54,64	45,36
0,100	283,0	49,68	50,32
0,080	319,7	44,33	55,67