

chantier: Amboise  
prof: 1,40 / 1,70 m

le: 31/11/92

Ms depart: 513,5

Tamis.	Refus cumulé (g)	Tamisé %	Refus. %
5	1,1	99,79	0,21
3,15	6,9	98,67	1,33
2	17,1	96,71	3,29
1	37,1	92,86	7,14
0,5	77,6	85,06	14,94
0,4	102,8	80,21	19,79
0,2	202,1	61,10	38,90
0,125	253,2	50,11	49,89
0,100	290,3	44,12	55,88
0,080	344,0	33,78	66,22