

le: 31/11/92.

chantier: Amboise.

prof: 170 / 1,55 m.

1^{er} s. départ: 627,8 g.

Tam. n°	Refus cumulé (g)	Tamisé %	Refus. %
5	0,6	99,90	0,10
3,15	3,4	99,66	0,54
2	9,5	98,49	1,51
1	63,5	89,89	10,11
0,5	230,5	53,73	46,27
0,4	364,1	42,00	58,00
0,2	490,4	21,89	78,11
0,125	536,7	14,51	85,49
0,100	548,0	12,71	87,29
0,08	569,2	9,33	90,67

ZJ

La Bardière