

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU

**Maître d'ouvrage:** CHARPENTIER  
**Maître d'oeuvre:** CHARPENTIER  
**Lieu de l'ouvrage:**  
 17520 CELLES

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0,00	1,50	Autre
1,50	18,00	CALCAIRE
18,00	23,00	Marne

### FORAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Mode de forage	Fluide de forage
0,00	2,00	8"5/8	219,00	M.F.T.	AIR
2,00	23,00	6"1/2	165,00	M.F.T.	AIR

### TUBAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0,00	2,00	8"5/8	219,00	5,00		ACIER-API	BUSES		
0,00	23,00	5"1/2	140,00	5,00		P.V.C.	BUSES		

### CIMENTATION

De	à	Ø "	Ø mm	Nature du ciment	Méthode de pose	Vol. m3
0,00	4,00	5"1/2	140,00	CLK	Gravitaire	