

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## PIEZOMETRE 1

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :	Bois d'Apilly		
	50300	ST SENIER SOUS AVRANCHES	

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	10.00	Schiste altéré marron
10.00	116.00	Schiste sains dur

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	11.60	10"	254.00	M.f.t.	Air
11.60	116.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
108.00	0.50

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	76.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
76.00	116.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	14.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Sous pression			

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
14.00	14.00	Packer