

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMETRE 2

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : Bois d'Apilly

50300 ST SENIER SOUS AVRANCHES

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	Schiste altéré marron
6.00	16.00	Schiste gris
16.00	32.00	Schiste gris sains

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.00	32.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
32.00	0.50

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	12.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
12.00	32.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	12.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Sous pression			

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
12.00	12.00	Packer