

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## PIEZOMETRE 3

Client:			
Maître d'oeuvre:			
Lieu de l'ouvrage :	Bois d'Apilly		
	50300	ST SENIER SOUS AVRANCHES	

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.00	Terre
3.00	52.00	Schiste bleu dur

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.90	10"	254.00	M.f.t.	Air
10.90	52.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
52.00	1.80

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	21.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
21.00	25.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
25.00	29.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
29.00	33.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
33.00	37.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
37.00	41.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes	2.00	
41.00	52.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	17.00	4"7/8	125.00	Ciment	Autre	Sous pression			

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
17.00	18.00	Packer