

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

**Entreprise:**

**Client:**

**Maître d'oeuvre:**

**Exploitant:**

**Code National BSS :** BSS004AYYR / X

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** CHAMPS CHAPERES

60420 MENEVILLERS

**Coordonnées :**      **Longitude** 671 091      **Latitude** 6 934 828      **Altitude :** 97.00 m  
**Zone** Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 08/12/2020

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 09/12/2020

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** FRASTE

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :** 29.00 m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :** 6.00 m3/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :** 4.00 m

**Notes :** ACIDIFICATION 324 KG

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

60420 MENEVILLERS

## LITHOLOGIE

| De    | à     | Libellé   |
|-------|-------|---|
| 0.00  | 1.50  | ARGILE MARRON                                   |
| 1.50  | 4.00  | ARGILE MARRON A SILEX                           |
| 4.00  | 14.00 | CRAIE FRIABLE A SILEX AVEC DES COUCHES MARNEUSE |
| 14.00 | 49.00 | CRAIE MARNEUSE AVEC DES MORCEAUX ET DES SILEX   |

## FORAGE

| De   | à     | Ø"     | Ømm    | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|--------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 5.00  | 17"3/4 | 450.00 | Rotary         | Boue             |
| 5.00 | 49.00 | 12"1/4 | 310.00 | Rotary         | Boue             |

\* Reconnaissance

## TUBAGE

| De    | à     | Ø"     | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type           | Slot | Vide % |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|----------------|------|--------|
| 0.00  | 5.00  | 12"3/4 | 323.00 | 0.00   |       | Acier-ordinaire  | Tube-plein     |      |        |
| 0.00  | 35.00 | 4"7/8  | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Tube-plein     |      |        |
| 35.00 | 49.00 | 4"7/8  | 125.00 | 0.00   |       | P.v.c.           | Crepine fentes |      |        |

## REMPLISSAGE

| De   | à     | Ø"     | Ømm    | Matériau | Nature          | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|------|-------|--------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 5.00  | 12"3/4 | 323.00 | Ciment   | Cpa 55          | Annulaire       |         |           |         |
| 0.00 | 49.00 | 4"7/8  | 125.00 | Gravier  | Graviers roulés | Gravitaire      | Roule   |           |         |

**Client :**

**Maitre d'oeuvre :**

**Localisation de l'ouvrage :** CHAMPS CHAPERES

60420 MENEVILLERS

**Coordonnées de l'ouvrage :**

Lambert-93 métrique

Longitude (X):

671 091

Latitude (Y):

6 934 828


Altitude sol (Z):

+97,000 m

Echelle : 1/246

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise