

Page 1

Département :  
MANCHE

Commune :  
CERENCES

Section : AD  
Feuille : 000 AD 01

Échelle d'origine : 1/1000  
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 23/10/2010  
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49

©2010 Ministère du budget, des comptes  
publics et de la réforme de l'État


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

-----  
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ  
-----

Le plan visualisé sur cet extrait est géré  
par le centre des impôts foncier suivant :  
AVRANCHES  
7 RUE LOUIS MILLET 50300  
50300 AVRANCHES  
tél. 02.33.89.10.00 -fax 02.33.89.10.15  
cdf.avranches@dgfip.finances.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr



# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

**Entreprise:** SARL OUEST FORAGE

**Client:**

**Maître d'oeuvre:**

**Exploitant:**

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :** 10.50.195

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** 26, RUE DE LA GARE  
50510 CERENCES

**Coordonnées :**      **Longitude**      0      **Latitude**      0      **Altitude :**      0.00 m  
Zone

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 03/02/2011

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 03/02/2011

**Resp. M. Oeuvre :**

**Machine :** FOREUSE ROCHER

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :**      **Niveau statique non perturbé :**      0.00 m

**Date fin de pompage :**      **Débit Maxi. d'essai :**      0.00 m<sup>3</sup>/h

**Nombre de nappes identifiées :**      **Rabattement correspondant :**      0.00 m

**Notes :**

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 26, RUE DE LA GARE  
50510 CERENCES

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	TERRE
2.00	4.00	ARGILE
4.00	9.00	SCHISTE MARRON
9.00	40.00	SCHISTE BLEU

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	8.00	8"1/2	216.00	M.ft.	Air
8.00	40.00	6"1/2	165.00	M.ft.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
15.00	2.00
30.00	5.00
40.00	9.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		
28.00	32.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	
32.00	36.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
36.00	40.00	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	15.00	4"7/8	125.00	Ciment	Prestobent	Autre			

# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111  
du : 03/02/2011 au : 03/02/2011


Client :  
Maître d'oeuvre :  
Localisation de l'ouvrage : **26, RUE DE LA GARE**  
**50510 CERENCES**

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0.000 m

Echelle : 1/201

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise