

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EAU

Entreprise: NORMANDIE FORAGE .

Client:

Maître d'oeuvre:

Exploitant:

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* : 282923

Police de l'eau \* : 230102-111356-810-19

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 90 CHEMIN DE LA MALADRERIE  
14100 GLOS

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 149.00 m  
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 23/05/1982

Resp. M. Ouvrage : DELAHAIE

Date fin de l'ouvrage : 24/05/2023

Resp. M. Oeuvre : GAUTIER

Machine : ECOFORE

Resp. Chantier : GODEY

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 35.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 5.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage : 90 CHEMIN DE LA MALADRERIE  
14100 GLOS

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	TERRE
1.00	6.00	ARGILE MARRON CLAIRE
6.00	9.00	ARGILE NOIR
9.00	18.00	CRAIE GROS SILEXBLANCHE PASSAGE GLAUCONIE VERT
18.00	42.00	CALCAIRE GRIS PASSAGE CRAIE BLANCHE SILEX
42.00	54.00	CALCAIRE GRIS + SABLE JAUNE
54.00	57.00	MARNE GRISE PASSAGE CALCAIRE GRIS SABLE VERT NOIR ARGILE PLASTIQUE

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	20.00	8"7/8	225.00	M.f.t.	Air
20.00	57.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
45.00	5.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	41.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		50
41.00	53.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Crepine fentes		
53.00	57.00	4"7/8	125.00	0.00		P.v.c.	Tube-plein		

## REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	20.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cik	Sous pression			
20.00	57.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		

# FORAGE D'EAU

Client :

Maitre d'oeuvre :

Localisation de l'ouvrage : 90 CHEMIN DE LA MALADRERIE  
14100 GLOS

Travaux réalisés :  
du : 23/05/1982 au : 24/05/2023

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X):  
Latitude (Y):  
Altitude sol (Z): +149,000 m

Echelle : 1/286

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

