
# **DOSSIER TECHNIQUE**

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE



Code National BSS: N° Déclaration \*\*:

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

<u>Coordonnées :</u> Longitude 631 176 Latitude 6 611 990 <u>Altitude :</u> 0.00 m

Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 28/06/2023 Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 29/06/2023 Resp. M. Oeuvre :

Machine: Resp. Chantier:

<u>Date début pompage : 29/06/2023 <u>Niveau statique non perturbé :</u> 3.00 m</u>

<u>Date fin de pompage :</u> 29/06/2023 <u>Débit Maxi. d'essai :</u> 0.70 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 3.00 m

Notes:



## **TRONCONS de L'OUVRAGE**

## FORAGE D'EAU DOMESTIQUE

Client:

Maître d'oeuvre:

Lieu de l'ouvrage :

## **LITHOLOGIE**

De	à	Libellé				
0.00	1.00	Sable argileux et terre végétale				
1.00	11.00	Sable et argile en alternance				
11.00	12.00	Argile dense				
12.00	34.00	Marne grise				

## **FORAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	34.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air

<sup>\*</sup> Reconnaissance

## **TUBAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Туре	Slot	Vide %
0.00	4.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Tube-plein		
0.00	6.00	9"	230.00	5.00		Acier-api	Tube-plein		
4.00	12.00	5"1/2	140.00	7.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

## **REMPLISSAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.00	5"1/2	140.00	Ciment	Cpa 32.5	Sous pression			0.20
4.00	34.00	5"1/2	140.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.70

