

## TRONCONS de L'OUVRAGE

## F-USINE ESTIMÉ D'APRES COUPE F-CATALO

<b>Client:</b>	SARL BOISSONS BOIS BORDET
<b>Maître d'oeuvre:</b>	DELTA FORAGES
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	Usine de la SARL Boissons Le Bois Bordet 46120 LACAPELLE MARIVAL

## LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	6.00	Colluvions de pentes puis Grès argileux
6.00	26.00	Grès sablonneux plus grossier
26.00	70.00	Grès rouge
70.00	85.00	Schiste gris
85.00	130.00	Schiste gris très "marneux"
130.00	150.00	Micaschiste tendre

## FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	6.00	10"	254.00	Autre	Air
6.00	150.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

## ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
23.00	0.40
85.00	2.00
135.00	2.00

## TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	6.00	7"1/8	180.00	5.40		P.v.c.	Tube-plein		
-0.50	126.00	4"7/8	125.00	5.40		P.v.c.	Tube-plein		
126.00	146.00	4"7/8	125.00	5.40		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
146.00	150.00	4"7/8	125.00	5.40		P.v.c.	Tube-decanteur		

## REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.00	7"1/8	180.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
0.00	35.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
35.00	40.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Sopranite				