

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: FRANCIS LECOCQ

Client: DAUDIER

Maître d'oeuvre: DAUDIER

06.27-020

01503 X 0196

Lieu de l'ouvrage : 42 rue aulnaie

27120 FONTAINE SOUS JOUY

Coordonnées : X 0523.115 (m/y) Y 2453.975 (m/y) Altitude : 32 m

Zone Lambert 2 étendu métrique

Date début de l'ouvrage : 22/06/2006

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 23/06/2006

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Responsable Chantier *****

Date début pompage :

Profondeur hydrostatique/sol : m

Débit maxi. d'essai : m3/h

Date fin de pompage :

Rabattement correspondant : 0,00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE FORAGE D'EAU

Client:	DAUDIER
Maître d'oeuvre:	DAUDIER
Lieu de l'ouvrage:	42 rue aulnaie
	27120 FONTAINE SOUS JOUY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0,00	1,00	Argile
1,00	6,00	Alluvions
6,00	9,00	Craie éboulante
9,00	18,00	Craie dure

FORAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Mode de forage	Fluide de forage
0,00	10,00	8"1/2	216,00	M.F.T.	AIR
10,00	18,00	6"1/4	159,00	M.F.T.	AIR

TUBAGE

De	à	Ø "	Ø mm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0,00	11,00	6"5/8	168,00	3,50		ACIER-ORDINAIR	TUBE-PLEIN		
0,00	11,00	4"7/8	124,00	6,00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		
11,00	15,00	4"7/8	124,00	6,00		P.V.C.	FENTES-OBLONGUES	1,00	
15,00	18,00	4"7/8	124,00	6,00		P.V.C.	TUBE-DECANTEUR		

FORAGE D'EAU

Client : DAUDIER
 Maître d'oeuvre : DAUDIER
 Lieu de l'ouvrage: 42 rue aulnaie
 27120 FONTAINE SOUS JOUY

Travaux réalisés

du : 22/06/2006

au : 23/06/2006

Développement
et pompages

du :

au :

Débit

Final : m3/h

Rabatt: m

A St Clair d'Arcey
 Le 7 Août 2006

Certifié conforme
 au forage exécuté

Tampon et
 signature du
 chef d'entreprise.
 FORAGES - SONDAGES - POMPAGES
LECOCO Francis
 27300 ST CLAIR D'ARCEY
 Tél. : 02.32.43.04.55
 Fax : 02.32.44.22.68

Siret 330 359 951 00028 - R.C. 89 A 3

