

CHANTIER: AAZE0011 - ROLLIN
 OPERATEUR: AZE - ETS
 DATE: 31/07/2000

MODE DE FORAGE: Marteau fond de trou
 PROFONDEUR TOTALE: 6,0 m
 COTE NGF: Non déterminée

Profondeur en m	Lithologie	Description Lithologique	1/2 Coupe Technique	Descriptif Technique	Sol Gaz Echantillon Eau	Niveau piézo.
0,0		Béton armé (0 - 0,25 m) Remblais graveleux (0,25 - 0,35 m) Béton-ancienne fondation (0,35 - 0,45 m)				
1,0		Remblais graveleux (0,45 - 1,7 m)				
2,0				Massif filtrant (graviers)		
3,0				Tube crépiné (diam 70 mm)		
4,0		Graviers dans matrice argileuse bruns / roux (1,7 - 4 m)				
4,20				Bouchon de fond		
5,0						
6,0						

Observations :

- Humidité constatée à partir de 2 m - 2.5 m /sol.
- Eboulement des parois - piézomètre à 4.20 m