

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: LECOCQ FRANCIS
Client: EARL LES DOUAIRES
Maître d'oeuvre: EARL LES DOUAIRES

Code National BSS : 01784 X0037

N° Déclaration : 06-22-009

Lieu de l'ouvrage : LES DOUAIRES
27250 CHAMBORD

Coordonnées : X 474 883 Y 2 433 853 Altitude : 213.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Date début de l'ouvrage : 13/11/2006

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 14/11/2006

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Responsable Chantier :

Date début pompage :

Profondeur hydrostatique/sol : 0.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Rabatement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: EARL LES DOUAIRES
Maître d'oeuvre: EARL LES DOUAIRES
Lieu de l'ouvrage : LES DOUAIRES
 27250 CHAMBORD

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.50	4.00	ARGILE ORANGE A SILEX
4.00	9.00	ARGILE BLANCHE A SILEX
9.00	24.00	ARGILE MARRON CLAIR A SILEX
24.00	28.00	CRAIE A SILEX EBOULANTE
28.00	45.00	CRAIE BLANCHE A SILEX
45.00	58.00	CRAIE GRISE A SILEX
58.00	65.00	CRAIE GRISE SABLEUSE A SILEX NOIR

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.00	10"	254.00	M.F.T.	AIR
5.00	28.00	8"1/2	216.00	M.F.T.	AIR
28.00	65.00	6"1/4	159.00	M.F.T.	AIR

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0.00	28.00	6"5/8	168.00	4.00		ACIER-API	TUBE-PLEIN		
0.00	49.00	4"7/8	124.00	6.00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		
49.00	61.00	4"7/8	124.00	6.00		P.V.C.	FENTES-OBLONGUES	1.00	
61.00	65.00	4"7/8	124.00	6.00		P.V.C.	TUBE-DECANTEUR		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	6"5/8	168.00	CIMENT	CPA 55	Gravitaire			0.50
45.00	651.00	4"7/8	124.00	GRAVIER	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule	1.00-2.00	3.00