

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: LECOCQ FRANCIS
Client: GAEC DE LA FERME DU PARC
Maître d'oeuvre: MERCIER HUBERT

Code National BSS : 01012X0034

N° Déclaration : 06-27-001

Lieu de l'ouvrage : RUE DES TILLEULS
27480 BOSQUENTIN

Coordonnées : X 546 155 Y 2 490 963 Altitude : 161.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Date début de l'ouvrage : 03/04/2006

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 05/04/2006

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Responsable Chantier :

Date début pompage :

Profondeur hydrostatique/sol : 40.00 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 0.00 m3/h

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: GAEC DE LA FERME DU PARC

Maître d'oeuvre: MERCIER HUBERT

Lieu de l'ouvrage : RUE DES TILLEULS

27480 BOSQUENTIN

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	4.00	ARGILE LIMONEUX
4.00	8.00	ARGILE SABLEUX
8.00	10.00	ARGILE MARRON ET SILEX
10.00	45.00	CRAIE BLANCHE A SILEX NOIR
45.00	54.00	CRAIE BLANCHE
54.00	90.00	CRAIE BLANCHE A SILEX
90.00	110.00	CRAIE BLANCHE A SILEX AVEC FISSURES ARGILEUSES

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	5.00	9"7/8	250.00	M.F.T.	AIR
5.00	21.00	8"1/2	216.00	M.F.T.	AIR
21.00	110.00	6"1/4	159.00	M.F.T.	AIR

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
0.00	21.00	6"5/8	168.00	4.00		ACIER-API	TUBE-PLEIN		
0.00	94.00	4"7/8	124.00	6.00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		
94.00	106.00	4"7/8	124.00	6.00		P.V.C.	FENTES-OBLONGUES	1.00	
106.00	110.00	4"7/8	124.00	6.00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	6"5/8	168.00	CIMENT	CPA 55	Gravitaire			0.50
85.00	110.00	4"7/8	124.00	GRAVIER	Graviers de Loire	Gravitaire	Roule	1.00-2.00	0.70