



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DOMESTIQUE



Charte qualité

Client: MAIRIE D'OLIVET
Maître d'oeuvre: MAIRIE D'OLIVET
Lieu de l'ouvrage : Domaine du Donjon
 45160 OLIVET

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre argileuse
1.00	4.00	Marne calcaire marron
4.00	8.00	Tuffe beige marron
8.00	12.00	Marne marron beige assez tendre
12.00	25.00	Agloméra de calcaire à silex fissuré + marne beige + venue d'eau ver 17.20
25.00	33.00	Calcaire jaune à passage dur et fissuré + venue d'eau + importante vers 29-32 m

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	33.00	12"1/4	311.00	M.f.t.	Air
0.00	33.00	17"1/2	444.50	Rotary	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	3.00	18"	457.00	5.10		Acier-api	Tube-plein		
-0.50	17.00	12"3/8	315.00	12.00		P.v.c.	Tube-plein		
17.00	31.00	12"3/8	315.00	12.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.50	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	14.00	12"3/8	315.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			1.00
14.00	31.00	12"3/8	315.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-10.00	3.00