

RAPPORT DE CHANTIER

TERRAIN

FORAGE

TUBAGE

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry, 08250 Condé les Autry	
Date :	06/11/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Condé les Autry - Pâturage du Pré au Pont : PZ1	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,90	6,10	2/3	x		220	125

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	1,40	Prompt	x		220	125
1,40	1,90	Sobranite	x		220	125
-0,20	0,20	Béton	Dalle		500	0

POMPAGE	NS (m) :	2,66	Côte / Sol (m) :	0,63	Pompe :	SP8/10
----------------	----------	------	------------------	------	---------	--------

ND (m)	Q (m3)	Temps
2,95	Airlift	0h40
3,04	1,80	0h40
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
5,10	4,62	4h00
Pour prélèvement		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
5,10	4,62	4h00
Débit spécifiques		
Q' =	1,89	m ³ / h / m
Observations :		
Turbidité très élevée. Atrazine inexistante ainsi que les nitrates .		
Analyses :		
- Atrazine : < 0,03		
- Turbidité : 46,70 NFU		
- Nitrate : < 1		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.