

0134 2X 1008/P2/E

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry, 08250 Condé les Autry		
Date :	06/11/2006	n° DRIRE :	209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance		
Lieu du chantier :	Condé les Autry - Pâturage du Pré au Pont : PZ1		

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	07/11/2006			Niveau statique :	2,66	
Heure déb :				Niveau début pompage :	2,16	
Heure fin :				Hauteur du repère :	0,63	
Distance piézomètre :				Niveau statique piézo :		
Descente				Remontée		
Temps	ND	Débit	Piézo	Temps	Forage	Piézo
1mn				1mn		
1mn30				1mn30		
2mn	3,330			2mn		
2mn30	3,480			2mn30		
3mn	3,650			3mn		
3mn30	3,730			3mn30		
4mn	3,850			4mn		
4mn30	3,950			4mn30		
5mn	4,020			5mn		
6mn	4,180			6mn		
7mn	4,325			7mn		
8mn	4,460			8mn		
9mn	4,580			9mn		
10mn	4,700			10mn		
12mn	4,780			12mn		
14mn	4,770			14mn		
16mn	4,820			16mn		
18mn	4,870	3,135		18mn		
20mn	4,810			20mn		
25mn	4,870			25mn		
30mn	4,805	4,893		30mn		
45mn				45mn		
1h	4,970			1h		
1h30	5,050	4,731		1h30		
2h	4,970			2h		
3h	5,020			3h		
4h	5,080			4h		
4h30	5,100	4,620		5h		

Pompage de 4h30 sur PZ1 le 07/11/2006

