

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry	
Date :	07/11/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Condé les Autry : PZ 2	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	07/11/2006	Niveau statique :	1,47			
Heure déb :		Niveau avant pompage :	1,10			
Heure fin :		Hauteur du repère :	0,64			
Distance piézomètre :		Niveau statique piézo :				
Descente				Remontée		
Temps	ND	Débit	Piézo	Temps	Forage	Piézo
1mn	6,160			1mn		
1mn30				1mn30		
2mn	6,170	0,122		2mn		
2mn30				2mn30		
3mn				3mn		
3mn30	6,170			3mn30		
4mn				4mn		
4mn30		0,122		4mn30		
5mn	6,150			5mn		
6mn				6mn		
7mn				7mn		
8mn				8mn		
9mn				9mn		
10mn				10mn		
12mn				12mn		
14mn				14mn		
16mn	6,170			16mn		
18mn				18mn		
20mn	6,170			20mn		
25mn				25mn		
30mn				30mn		
45mn				45mn		
1h				1h		
1h30	6,180			1h30		
2h	6,180	0,122		2h		
3h	6,180			3h		
4h	6,150	0,122		4h		

Pompage de 4h00 sur PZ2 le 07/11/2006

