

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry	
Date :	08/11/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Condé les Autry : PZ 4	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale : 6,09

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	6,20	220	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	6,20	195	Provisoire	Acier E24.2		x
-0,35	2,00	125	125/112	PVC		x
2,00	6,08	125	125/112	PVC	x 1 mm	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry		
Date :	08/11/2006	n° DRIRE :	209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire		
Type de chantier :	Forage de reconnaissance		
Lieu du chantier :	Condé les Autry : PZ 4		

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,70	6,20	2/3	x		220	125

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	1,40	Prompt	x		220	125
1,40	1,70	Sobranite	x		220	125
-0,20	0,20	Béton	Dalle		500	0

POMPAGE NS (m) : 2,55 Côte / Sol (m) : 0,7 Pompe : 380 V

ND (m)	Q (m3)	Temps
3,40	0,32	1h30
Acidification :		0 tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
3,40	0,32	1h30
Débit spécifiques		
Q' =	0,38	m ³ / h / m
Observations :		
Analyses :		
- Atrazine : < 0,03		
- Turbidité : 19,00 NFU		
- Nitrate : < 1		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.