

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry	
Date :	09/11/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Condé les Autry : PZ 5	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	09/11/2006	Niveau statique :	2,33			
Heure déb :		Hauteur du repère :	0,7			
Heure fin :		Refoulement :				
Distance piézomètre :		Niveau statique piézo :				
Descente				Remontée		
Temps	ND	Débit	Piézo	Temps	Forage	Piézo
1mn	3,700			1mn		
1mn30				1mn30		
2mn	6,100			2mn		
2mn30	6,320			2mn30		
3mn	6,900			3mn		
3mn30	7,250			3mn30		
4mn	7,620			4mn		
4mn30	8,160			4mn30		
5mn	9,450	2,171		5mn		
6mn	10,210			6mn		
7mn	10,830			7mn		
8mn	11,800			8mn		
9mn	12,300			9mn		
10mn	12,150	1,449		10mn		
12mn	12,270			12mn		
14mn	12,670			14mn		
16mn				16mn		
18mn	13,880			18mn		
20mn	14,300	0,930		20mn		
25mn				25mn		
30mn	12,800	0,927		30mn		
45mn	14,300	0,932		45mn		
1h	15,480	0,846		1h		
1h30	16,550			1h30		
2h	17,680	0,852		2h		
2h30	17,750	0,872		3h		
3h30	19,370	0,812		4h		

Pompage de 3h00 sur PZ5

le 09/11/2006

