

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	Tél 0326971161
Client :	Mairie de Witry les Reims	
Désignation :	Recherche d'eau en amont	PZ1
Date :	Du 17 au 19/01/2000	DRIRE : 857/51/2000
Affaire suivi par :	Mr Desalme de la DDAF et Mr KERJEAN (Antea)	
Lieu du chantier :	Witry les Reims	Voir carte IGN

Le 18/01/2000	Pompage de test	
heure début :	14h	Distance forage F5 : 4m
refoulement :	75m	Niveau statique F5:
Niveau statique :	36m	Hauteur du repère :
Hauteur du repère :	0,66+	

Descente			Remontée		
Temps	ND m	Q m3/h	Temps	NΔ m	
1mn	36,785		0,5mn	36,17	
1mn30	36,800		1mn	36,16	
2mn	36,810		1mn30	36,15	
2mn30	36,815		2mn	36,14	
3mn	36,820		2mn30	36,14	
3mn30	36,825		3mn	36,14-	
4mn	36,830		3mn30	36,14	
4mn30	36,840	12,320	4mn	36,13	
5mn	36,850		4mn30	36,13	
6mn	36,850		5mn	36,13	
7mn	36,860	12,328	6mn		
8mn	36,860		7mn	36,13	
9mn	36,870		8mn	36,13	
10mn	36,880		9mn	36,12	
12mn	36,880	12,388	10mn	36,12-	
14mn	36,880		12mn	36,11	
16mn	36,885		14mn	36,11-	
18mn	36,900		16mn	36,10+	
20mn	36,900	12,392	18mn	36,10	
25mn	36,910		20mn	36,10	
30mn	36,920	12,430	25mn	36,10	
45mn	36,930		30mn	36,09	
1h	36,920		45mn	36,08	
1h30	36,940	12,428	1h	36,07	
2h	36,950	12,410	1h30		
3h			2h		
4h			3h		
5h			4h		
6h			5h		
7h			6h		
8h			7h		
9h			8h		
10h			9h		
12h			10h		
15h			12h		
18h			15h		
22h45			18h		
24h15			21h		
29h			24h		
33h			27h		
36h			30h		
48h			36h		