

Des Précises	TITRE Nature des études	Résultats	Autres class.
22/08/45	<p>Commune de Spoy</p> <p>Résultat des mesures de débit de la source "la Fontanelle".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesure de débit du 22/08/45</li> <li>- Besoins actuels de la commune : 35 m<sup>3</sup>/j.</li> </ul>	<p>→ <math>Q = 7,2 \text{ m}^3/\text{h}</math>.</p>	
2/10/45 R. ARPAD	<p>Commune de Spoy</p> <p>Etude Hydrogéologique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besoins "actuels" de la commune : 30 m<sup>3</sup>/j.</li> <li>- Alimentation "actuelle" : puits de 5 m.</li> <li>- Projet de captage de la source de "la Fontanelle".</li> </ul>	<p>III</p>	
24/08/49	<p>PI d'Essai de Débit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Essai de débit de la source</li> </ul>	<p>→ <math>Q = 7,2 \text{ m}^3/\text{h}</math>.</p>	
	<p>Syndicat de Spoy - Neuviller</p> <p>Projet d'AEP 1<sup>re</sup> Phase : Captage</p> <p>Mémoire Explicatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projet de captage de la source de "la Fontanelle".</li> <li>- Alimentation "actuelle" puits de 5 m.</li> <li>- Besoins en eau par commune : 47 m<sup>3</sup>/j.</li> <li>- existence d'un sondage (prof : 3,70 m)</li> <li>- Dispositions préliminaires pour captage</li> </ul>	<p>→ prof : 3 m + réservoir 15 à 20 m<sup>3</sup> + éventuellement galeries - + acqueduc sous chaussée.</p>	