

V/Réf. :

N/Réf. :

Date : 15 décembre 1988

D.D.A.F.

Cité Administrative

10 000 TROYES

Département de l'AUBE

Commune de POLISOT

ooo

Forage de reconnaissance hydrogeologique

à la Ferme de "Maison Rouge"

ooo

COMPTE-RENDU

des travaux réalisés du 1^{er} au 8

décembre 1988 par l'Entreprise

S O M M A I R E

P L A N D E S I T U A T I O N A U 1/100 000

H I S T O R I Q U E D E S T R A V A U X

C O U P E T E C H N I Q U E E T G E O L O G I Q U E

0334 SX0023

P O L I S O T - F E R M E D E M A I S O N R O U G E

HISTORIQUE DES TRAVAUX

Du 1 au 8/12/1988

SEMAINE 1

Jeudi 1/12/88 Amenée du matériel de forage (sondeuse TH 60)
Mise en place sur le site
Début de foration au marteau fond de trou diamètre 216 de 0 à 2m

Vendredi 2/12 Poursuite du forage au marteau fond de trou diamètre 216 de -2 à -8,50m
Pose d'un tube guide acier diamètre 170, épaisseur 3 de -8,50 à +0,50m
Cimentation de l'espace annulaire à l'extrados du tubage
Forage au marteau fond de trou diamètre 165 de -8,50 à -31m
en formation marno-calcaire.

SEMAINE 2

Lundi 05/12 Poursuite du forage au marteau fond de trou diamètre 165 de -31 à -86m

Mardi 06/12 Forage au marteau fond de trou diamètre 165 de -86 à -122m
Décision de poursuivre le forage
Attente d'approvisionnement de matériel supplémentaire (complément de tiges de forage)
Forage au marteau fond de trou diamètre 165 de -122 à -141m
Nouvelle décision de poursuivre le forage.

Mercredi 07/12 Attente d'approvisionnement de tiges de forage
Soufflage de nettoyage du forage (très faible arrivée d'eau, environ 20 l/h)
Forage au marteau fond de trou diamètre 165 de -141 à -171m

Arrêt du forage (pas de venue d'eau exploitable)

Jeudi 08/12 Remontée du train de sonde.
Fermeture du forage par capot métallique et cadenas.
Repli du matériel de forage.



VAUTHRIN FORAGES.

03325X0023
CHAMPIGNY-SOUS-VARENNES

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél. : 25 88 86 01 - Téléc. : 842 322

V/Réf.: Recherche en eau
Commune de POLISOT
N/Réf.: (ferme Maison Rouge)

D.D.A.F.

Cité Administrative

B.P. 768

10026 TROYES CEDEX

FACTURE N° 2 441

Date: 9 Décembre 1988

Imprimerie du Petit-Cocher, 52200 Langres

En cas de contestation, le Tribunal de Langres est seul compétent

N° des Prix	DÉSIGNATION	Unité	Quantités	Prix Unit.	PRIX TOTAL
	<u>1ère PHASE : TRANCHE FERME</u>				
A	Amenée du matériel de forage	U	1 4 000	4 000.00	
B	Forage au marteau fond de trou Ø 216 de 0 à -8,50m	ml	8,50	360	3 060.00
C	Fourniture et pose du tubage acier plein Ø 170 m/m intérieur, épaisseur 3 m/m	ml	9	300	2 700.00
D	Cimentation de l'espace annulaire		forfait		1 200.00
E	Forage au marteau fond de trou Ø 152 m/m de -8,50 à -120m	ml	111,50	295	32 892.50
	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</u>				
Abis	Amenée du matériel de foration soit 2 transports par porte engin (gies de forage de 120 à 140m et de 140 à 171m)	U	2	2 500	5 000.00
Ebis	Forage au marteau fond de trou Ø 152 m/m de -120 à -171m	ml	51	295	15 045.00
	TOTAL H.T.....				63 897.50
	T.V.A. à 18,60%.....				11 884.94
	TOTAL T.T.C.....				<u>75 782.44</u>
	Certifié sincère et véritable.				
	Arrêté la présente facture à la somme toutes taxes de:				
	SOIXANTE QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX FRANCS QUARANTE QUATRE CTS.				
					