



01327X0002

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

**Travaux
de
Comblement du forage AEP
Existant
n°01327X0002/FAEP1**

à

**Val de vesle
Courmelois**

Affaire suivie par :

**Monsieur COLLINET
Maire de Val de Vesle**

**TRAVAUX REALISES
du 27 au 28/08/2013**

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mairie de Val de Vesles	
Date :	27/08/2013	n° BSS: 01327x0002/F
Affaire suivie par :	Monsieur Collinet	
Type de chantier :	Comblement de forage château d'eau	
Lieu du chantier :	Val de Vesles	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	0,30	Remblais
0,30	15,00	Colluvions
15,00	30,00	Craie blanche
		Coupe incertaine du fait de l'ancienneté du forage
Observations : NS : niveau de la nappe au repos ND : niveau de la nappe pendant le pompage Q : Débit pompé		

FORAGE

Profondeur finale :	28,80
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	20,80	550	Battage	à sec
20,80	30,00	480	Battage	Eau

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	0,30	300	1000	béton		x
0,30	20,00	509	509/490	Acier E24.2		x
19,80	30,00	327	327/318	Acier E24.2	x	

01327x0002

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mairie de Val de Vesles	
Date :	27/08/2013	n° DRIRE : 01327x0002/F
Affaire suivie par :	Monsieur Collinet	
Type de chantier :	Comblement de forage château d'eau	
Lieu du chantier :	Val de Vesles	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
19,80	30,00	9/18	x		480	327
18,00	30,00	4/8		x	317	0

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	20,00	CPJ45		x	550	509
0,00	0,30	CPJ45		x	300	0
0,30	17,00	CPJ45		x	490	0
17,00	18,00	CPJ45	x		490	0

POMPAGE NS (m) : 2,5 Côte / Sol (m) : 0 Pompe :

ND (m)	Q (m3)	Temps
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
Débit spécifiques		
Q' =		m ³ / h / m
Observations : Enlèvement de la pompe existante Comblement du forage		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

01327x0002

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Mairie de Val de Vesles	
Date :	27/08/2013	n° DRIRE : 01327x0002/F
Affaire suivie par :	Monsieur Collinet	
Type de chantier :	Comblement de forage château d'eau	
Lieu du chantier :	Val de Vesles	

