


01583X0045

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com



ABANDON DE PIEZOMETRES DE CONTRÔLE DE NAPPE

à

Tours s/ Marne - Bouzy

Champagne
VRANKEN POMMERY

Affaire suivie par :

~~à compléter par BCC~~

Monsieur POINTE

TRAVAUX REALISES

LE

9 Janvier 2014

01583x0045

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Champagne VRANKEN, 5 place général Gournud, BP 1049, 51689 Reims	
Date :	09/01/2014	n° DRIRE : 1256/51/05
Affaire suivie par :	Monsieur DUPONT	
Type de chantier :	Abandon piézomètre de contrôle de nappe existant	
Lieu du chantier :	Tour s/ Marne - Bouzy, Comblement PZ Amont de Mars 2005	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
11,00	32,50	4/8	x		126	0

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	Prompt	x		315	200
0,00	5,00	Prompt	x		171	140
5,00	5,50	Jupe			171	140
0,00	8,00	CPJ45	x		126	0
8,00	11,00	Sobranite	x		126	0

POMPAGE NS (m) : 13,24 Côte / Sol (m) : 0,5 Pompe :

ND (m)	Q (m ³)	Temps
28,00	0,80	2h
Acidification :	0 tonne(s)	
ND (m)	Q (m ³)	Temps
ND (m)	Q (m ³)	Temps
ND (m)	Q (m ³)	Temps

ND (m)	Q (m ³)	Temps
28,00	0,80	1h30
Débit spécifiques		
Q' =	0,05	m ³ / h / m
Observations :		
Valeurs avant comblement :		
- NS : - 11,40 m / sol		
- Fond : 32,00 m / sol		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

0158 BX0045

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Champagne VRANKEN, 5 place général Gournud, BP 1049, 51689 Reims		
Date :	09/01/2014	n° DRIRE :	1256/51/05
Affaire suivie par :	Monsieur DUPONT		
Type de chantier :	Abandon piézomètre de contrôle de nappe existant		
Lieu du chantier :	Tour s/ Marne - Bouzy, Comblement PZ Amont de Mars 2005		

Echelle	Coupe géologique et technique	Forage réalisé du
---------	-------------------------------	-------------------

