



01583X0045

S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

# ABANDON DE PIEZOMETRES DE CONTRÔLE DE NAPPE

à

Tours s/ Marne - Bouzy

Champagne  
VRANKEN POMMERY

Affaire suivie par :

~~complété par BCC~~

Monsieur POINTE

TRAVAUX REALISES

LE

9 Janvier 2014



01583X0046

## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	Champagne VRANKEN, 5 place général Gournud, BP 1049, 51689 Reims		
Date :	09/01/2014	n° DRIRE :	1256/51/05
Affaire suivie par :	Monsieur POINTE		
Type de chantier :	Abandon de piézomètre de contrôle de nappe existant		
Lieu du chantier :	Tour s/ Marne - Bouzy, Comblement PZ Aval existant		

### MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
11,30	31,80	4/8	x		126	0

### CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	Prompt	x		315	200
0,00	5,00	Prompt	x		171	140
5,00	5,50	Jupe			171	140
0,00	8,30	CPJ45	x		126	0
8,30	11,30	Sobranite	x		126	0

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	13,69	Côte / Sol (m):	0,6	Pompe :
----------------	----------	-------	-----------------	-----	---------

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
14,00	11,21	1h30
Acidification :	0 tonne(s)	
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
14,00	11,21	1h30
Débit spécifiques		
Q' =	36,16	m <sup>3</sup> / h / m
<u>Observations :</u>		
Valeurs avant comblement :		
- NS : - 11,40 m		
- Fond : 31,80 m		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.



01583x0046

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Champagne VRANKEN, 5 place général Gournud, BP 1049, 51689 Reims	
Date :	09/01/2014	n° DRIRE : 1256/51/05
Affaire suivie par :	Monsieur POINTE	
Type de chantier :	Abandon de piézomètre de contrôle de nappe existant	
Lieu du chantier :	Tour s/ Marne - Bouzy, Comblement PZ Aval existant	

