

Dates Références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres Class.
10/01/37	<div data-bbox="209 331 587 465" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Commune de Chesley            Projet d'AEP.            Mémoire en réponse         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- existence d'un puits approfondi en Mai 1934 avec galeries - <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">369-6-1</span></li> <li>- débit d'exploitation : 83 m<sup>3</sup>/jour "source se déverse"</li> </ul>	puits : <del>12,40m</del> 12,40m	
21/10/53	<div data-bbox="161 622 759 819" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Projet d'amélioration de la Distribution d'Eau Potable de la Commune de Chesley (Aube)            Etude Pédagogique -         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besoins actuels : 75 m<sup>3</sup>/jour</li> <li>- Forage exécuté en 1952</li> <li>- Projet de captage complémentaire :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- en amont de <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">369-6-1</span></li> <li>- aménagement de la galerie -</li> <li>- vallée du landion "Le Parmes des Pies"</li> </ul> </li> </ul>	puits : 12m puis 15m - sec -	
26/10/53 MARTOT	<div data-bbox="188 1115 735 1256" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Proposition pour essai de débit du puits communal de CHESLEY.         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débit demandé : 25 m<sup>3</sup>/h jusqu'à mise à sec de la galerie -</li> </ul>		