

0159 5X0094
PAC

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Le Sanitaire Français, 47 route de Thionville, BP2066 - 57051 Metz Cdx 2	
Date :	11/09/2006	n° DRIRE : 1396/51/06
Affaire suivie par :	Monsieur TROTOT - Monsieur KINTZLER	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC. Rejet.	
Lieu du chantier :	Châlons en Champagne, complexe Schmidt	

POMPAGE PAR PALIERS

Date :	13/09/2006	Niveau statique :	5,7
Heure déb :		Hauteur du repère :	0,21
Heure fin :		Refoulement :	EP

Palier 1		
Temps	ND	Débit
3mn	5,815	16,40
4mn	5,810	16,40
6mn	5,810	16,40
8mn	5,805	15,65
10mn	5,800	
15mn	5,800	
20mn	5,800	15,70
30mn	5,800	
40mn	5,800	
50mn	5,800	15,68
60mn	5,800	15,80

Palier 2		
Temps	ND	Débit
3mn	5,885	30,07
4mn	5,885	
6mn	5,885	30,06
8mn	5,885	30,07
10mn	5,885	
15mn	5,885	
20mn	5,885	30,05
30mn	5,89	
40mn	5,89	30,07
50mn	5,89	
60mn	5,89	30,08

Palier 3		
Temps	ND	Débit
3mn	5,975	45,160
4mn	5,975	
6mn	5,980	45,005
8mn	5,980	
10mn	0,985	44,637
15mn	5,990	
20mn	5,990	
30mn	5,990	44,371
40mn	5,995	
50mn	5,995	
60mn	6,000	43,700

Palier 4		
Temps	ND	Débit
3mn	6,130	60,00
4mn	6,135	
6mn	6,140	
8mn	6,150	
10mn	6,160	
15mn	6,170	60,00
20mn	6,175	
30mn	6,180	
40mn	6,185	
50mn	6,190	
60mn	6,195	60,20

0159 SX0094
PAC

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Le Sanitaire Français, 47 route de Thionville, BP2066 - 57051 Metz Cdx 2	
Date :	11/09/2006	n° DRIRE : En cours
Affaire suivie par :	Monsieur TROTOT - Monsieur KINTZLER	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC. Rejet.	
Lieu du chantier :	Châlons en Champagne, complexe Schmidt	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date : 14/09/2006		Niveau statique : 5,67						
Heure déb : 08h46		Hauteur du repère : 0,21						
Heure fin :		Refoulement : EP						
Distance piézomètre :		Niveau statique piézo :						
Descente				Remontée				
Temps		ND	Débit	Piézo	Temps		Forage	Piézo
1mn		6,090			1mn		5,890	
1mn30					1mn30		5,880	
2mn		6,110			2mn		5,860	
2mn30		6,125			2mn30		5,850	
3mn		6,130			3mn			
3mn30		6,135	60,965		3mn30		5,850	
4mn		6,135			4mn			
4mn30			60,939		4mn30		5,845	
5mn		6,145			5mn			
6mn		6,150			6mn			
7mn		6,150			7mn			
8mn		6,150			8mn			
9mn		6,155			9mn			
10mn		6,160			10mn		5,830	
12mn		6,160			12mn			
14mn		6,170			14mn			
16mn		6,170			16mn			
18mn		6,170			18mn			
20mn		6,175	60,428		20mn			
25mn		6,185			25mn		5,795	
30mn		6,190			30mn		5,790	
45mn		6,210			45mn			
1h		6,220			1h			
1h30		6,235	60,538		1h30			
2h		6,250	60,862		2h			
3h		6,265	60,444		3h			
4h		6,280	60,364		4h			
5h		6,300	60,417		5h			
6h		6,310	61,000		6h			
7h		6,315	61,020		7h			
8h		6,320	61,300		8h			

01595X0084
PAC

Suivi de pompage du rejet en continu sur 8 heures

