



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

01321X0193

**TRAVAUX DE FORAGE
POUR
RECUPERATION D'UN
FORAGE OBSTRUE
à
REIMS**

(F2)

**Sté CHARBONNEAUX
Brabant**

Affaire suivie par :

Monsieur CHARRIER

**TRAVAUX REALISES
LE
4 novembre 2005**

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SA CHARBONNEAUX BRABANT, 5 rue de Valmy, BP341 - 51062 Reims cdx	
Date :	04/11/2005	n° DRIRE : Forage existant
Affaire suivie par :	Monsieur CHARRIER	
Type de chantier :	Récupération du piézomètre F2 obstrué	
Lieu du chantier :	5 rue de Valmy à Reims	

TERRAIN

[illegible]**FORAGE**

Profondeur finale :	17,00
----------------------------	--------------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
1,00	17,00	160	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
3,00	14,60	125	125/110	PEHD	x	
1,00	3,00	125	125/110	PEHD		x
0,00	1,20	1000	1000/900	béton		regard

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SA CHARBONNEAUX BRABANT, 5 rue de Valmy, BP341 - 51062 Reims cdx	
Date :	04/11/2005	n° DRIRE : orage existant
Affaire suivie par :	Monsieur CHARRIER	
Type de chantier :	Récupération du piézomètre F2 obstrué	
Lieu du chantier :	5 rue de Valmy à Reims	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00						

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
1,00	2,50	Prompt	x		160	125
2,50	3,00	Jupe			160	125

POMPAGE NS (m) : 10 Côte / Sol (m): 0 Pompe : 16

ND (m)	Q (m3)	Temps
Acidification :	tonne(s)	
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
Débit spécifiques		
Q' =		m ³ / h / m

Observations :

Nous avons détruit le tubage PVC Ø140/134 en place et ne pouvant plus retuber , nous avons été obligés de réaliser un nouveau forage juste à coté de celui existant .

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SA CHARBONNEAUX BRABANT, 5 rue de Valmy, BP341 - 51062 Reims cdx	
Date :	04/11/2005	n° DRIRE : Forage existant
Affaire suivie par :	Monsieur CHARRIER	
Type de chantier :	Récupération du piézomètre F2 obstrué	
Lieu du chantier :	5 rue de Valmy à Reims	

