

Syndicat de ROUILLY-SACEY

Alimentation en Eau potable

PROCES-VERBAL D'ESSAI DE DEBIT

298.4x.00.1
02921x0001
14-Févr-1949

L'an mil neuf cent quarante neuf, les vingt-quatre et vingt cinq Janvier,

Nous soussigné ACHARD DE LA VENTE Michel, Ingénieur représentant M. GENTIS, Directeur des Travaux,

en présence de MM: DOMANGET, Ingénieur des Travaux Ruraux, CHENEY André, Président du Syndicat, SERISIER Robert, Maire de ROUILLY-SACEY,

a procédé a toutes mesures utiles en vue de la détermination du débit du forage exécuté par le Syndicat.

Le niveau statique de l'eau est à 7m,55 du sol.

Un premier pompage, d'une durée de six heures, d'un débit de 16,6 m³/h, a fait baisser le niveau d'eau de sorte que celui-ci s'est stabilisé.

Un deuxième pompage, d'une durée de deux heures et demie, exécuté dans les mêmes conditions, a fait baisser le plan d'eau de 0m,75.

Un dernier pompage exécuté immédiatement après le précédent, d'une durée de 7 heures et demie, d'un débit de 24,6 m³/h. a fait baisser le plan d'eau, par rapport au niveau statique, de 1m,56.

En foi de quoi, nous avons dressé le présent proces-verbal.

A ROUILLY-SACEY, les jour, mois et an ci-dessus.

L'Ingénieur des Travaux Ruraux,

[Signature]

Pour le Directeur des Travaux
son délégué

Achard

Le Président du Syndicat,

