

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP, 27 rue de Vannes - 92772 Boulogne Billancourt Cedex	
Date :	09/07/2007	n° DRIRE : 1468/51/07
Affaire suivie par :	Madame LAGNEAU	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Parc C de Pogny	

## TERRAIN

[illegible]

## FORAGE

Profondeur finale : 51,00

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	2,00	311	Tarière	à sec
2,00	51,00	220	Rotary	Boue

## TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	16,00	125	125/112	PVC		x
16,00	51,00	125	125/112	PVC	x 2 mm	

ICL = 1468 / 51 / 2007

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL :	03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP, 27 rue de Vannes - 92772 Boulogne Billancourt Cedex		
Date :	09/07/2007	n° DRIRE :	1468/51/07
Affaire suivie par :	Madame LAGNEAU		
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe		
Lieu du chantier :	Parc C de Pogny		

## MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
9,50	51,00	sub 50	x		220	125

## CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	8,50	CPJ45	x		220	125
8,50	9,50	Peltonite	x		220	125
-0,20	0,20	Dalle	béton		500	0

**POMPAGE**    NS (m) : 32,1    Côte / Sol (m) : 0,8    Pompe : SP 8/10

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
49,00	0,13	1h
Acidification :	1 tonne(s)	
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
49,00	2,50	2h
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
49,00	2,50	2h
Débit spécifiques		
Q' =	0,15	m <sup>3</sup> / h / m
Observations :		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
 Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.  
 Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	BURGEAP, 27 rue de Vannes - 92772 Boulogne Billancourt Cedex	
Date :	09/07/2007	n° DRIRE : 1468/51/07
Affaire suivie par :	Madame LAGNEAU	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle de nappe	
Lieu du chantier :	Parc C de Pogny	



