

# LE GRAIS - LES FIEFS - PIEZOMETRE - Pz1



## COUPE TECHNIQUE

## COUPE GEOLOGIQUE

### Résultats

### Nettoyage - Développement

1 heure d'air-lift en fin de foration

### Arrivées d'eau

- \* 37 m : 1,0 m<sup>3</sup>/h ; 1,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 40 m : 2,0 m<sup>3</sup>/h ; 3,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 47 m : 1,0 m<sup>3</sup>/h ; 4,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 53 m : 23,0 m<sup>3</sup>/h ; 27,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 56 m : 27,0 m<sup>3</sup>/h ; 54,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 59 m : 14,0 m<sup>3</sup>/h ; 68,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 65 m : 15,0 m<sup>3</sup>/h ; 83,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 83 m : 25,0 m<sup>3</sup>/h ; 108,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé
- \* 104m : 108,0 m<sup>3</sup>/h en cumulé

