

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIEZOMETRE

BSS0034NCC

Client: SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DES 3 CAN
 Maître d'oeuvre: ANTEA GROUP
 Lieu de l'ouvrage : Champ captant d'Artix - Puits P1
 64170 ARTIX

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre
1.00	2.00	Grave sèche
2.00	2.50	Grave argileuse humide
2.50	3.00	Grave sèche
3.00	5.50	Grave sableuse + eau
5.50	6.00	Argile marron

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	6.00	8"5/8	219.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	1.00	2"3/8	60.00	5.00		P.v.c.	Tube-plein		
1.00	6.00	2"3/8	60.00	5.00		P.v.c.	Crepine fentes	0.50	

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	6.00	2"3/8	60.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.00-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Capot métallique fermeture cadénassée+socle béton 0.30x0.30m