

RAPPORT DE FORAGE

SETRAFOR

Les Hauts - Vents

50800 FLEURY

Tél/fax : 02.33.61.14.54

P2: 1 B.

CHANTIER: ST Didier sous Zéaures
Bousances

Foreurs:

Date: du: 21-10-2015
au: 22-10-2015.

FORAGE	profondeur	TUBAGE	profondeur
diam.	ml	diam.	ml
165	12	PVC φ 50/60	
		Plein	5
		crépine	6

RIGES	PROF.	TEMPS FORAGE (min)	MESURES DE DENTS		
			Vitesse de trépan (mtr)	Temps de remplissage (secondes)	BBB (m3/h)
1	0,00 - 4,50	3			
2	4,50 - 7,50	3			
3	7,50 - 10,50	3			
4	10,50 - 13,50				
5	13,50 - 16,50				
6	16,50 - 19,50				
7	19,50 - 22,50				
8	22,50 - 25,50				
9	25,50 - 28,50				
10	28,50 - 31,50				
11	31,50 - 34,50				
12	34,50 - 37,50				
13	37,50 - 40,50				
14	40,50 - 43,50				
15	43,50 - 46,50				
16	46,50 - 49,50				
17	49,50 - 52,50				
18	52,50 - 55,50				
19	55,50 - 58,50				
20	58,50 - 61,50				
21	61,50 - 64,50				
22	64,50 - 67,50				
23	67,50 - 70,50				
24	70,50 - 73,50				
25	73,50 - 76,50				
26	76,50 - 79,50				
27	79,50 - 82,50				
28	82,50 - 85,50				
29	85,50 - 88,50				
30	88,50 - 91,50				
31	91,50 - 94,50				
32	94,50 - 97,50				
33	97,50 - 100,5				
34	100,5 - 103,5				
35	103,5 - 106,5				
36	106,5 - 109,5				
37	109,5 - 112,5				
38	112,5 - 115,5				
39	115,5 - 118,5				
40	118,5 - 121,5				
41	121,5 - 124,5				
42	124,5 - 127,5				
43	127,5 - 130,5				
44	130,5 - 133,5				
45	133,5 - 136,5				
46	136,5 - 139,5				
47	139,5 - 142,5				
48	142,5 - 145,5				
49	145,5 - 148,5				
50	148,5 - 151,5				
51	151,5 - 154,5				
52	154,5 - 157,5				
53	157,5 - 160,5				

NATURE DU TERRAIN



de 0 à 4 schiste altéré
muron

de 4 à 10 - schiste
argileuse blanchâtre

Humidité: Nul.

Arrivée d'eau: sec

NS: sec à: + 0,80 du sol

- cimentation sur Pachet.

- bouchon de fond.

- capot de fermeture cartonné