

RAPPORT DE FORAGE

SETRAFOR

Les Hauts - Vents

50800 FLEURY

Tél/Fax : 02.33.61.14.54

PZ: 49

CHANTIER: St Didier. Sans Zouaves.
Bousanles.

Foreurs:

Date: du: 27-10-2015.

au: 28-10-2015.

FORAGE	profondeur	TUBAGE	profondeur
diam.	m	diam.	m
216	12	acier ϕ 168	nature
152	24	PVC ϕ 50/60	
		Plein	12-
		crepine	24-

TIGES	PROF.	TEMPS FORAGE (min)	MESURES DE DEBITS		
			Volume de Tétraplast (litre)	Temps de remplissage (secondes)	DEBIT (m ³ /h)
1	0,00 - 4,50	3			
2	4,50 - 7,50	3			
3	7,50 - 10,50	3			
4	10,50 - 13,50	5	108	12'	3.
5	13,50 - 16,50	4			
6	16,50 - 19,50	5			
7	19,50 - 22,50	5			
8	22,50 - 25,50	5			
9	25,50 - 28,50	5			
10	28,50 - 31,50	5			
11	31,50 - 34,50	4			
12	34,50 - 37,50	4		12'	3
13	37,50 - 40,50				
14	40,50 - 43,50				
15	43,50 - 46,50				
16	46,50 - 49,50				
17	49,50 - 52,50				
18	52,50 - 55,50				
19	55,50 - 58,50				
20	58,50 - 61,50				
21	61,50 - 64,50				
22	64,50 - 67,50				
23	67,50 - 70,50				
24	70,50 - 73,50				
25	73,50 - 76,50				
26	76,50 - 79,50				
27	79,50 - 82,50				
28	82,50 - 85,50				
29	85,50 - 88,50				
30	88,50 - 91,50				
31	91,50 - 94,50				
32	94,50 - 97,50				
33	97,50 - 100,5				
34	100,5 - 103,5				
35	103,5 - 106,5				
36	106,5 - 109,5				
37	109,5 - 112,5				
38	112,5 - 115,5				
39	115,5 - 118,5				
40	118,5 - 121,5				
41	121,5 - 124,5				
42	124,5 - 127,5				
43	127,5 - 130,5				
44	130,5 - 133,5				
45	133,5 - 136,5				
46	136,5 - 139,5				
47	139,5 - 142,5				
48	142,5 - 145,5				
49	145,5 - 148,5				
50	148,5 - 151,5				
51	151,5 - 154,5				
52	154,5 - 157,5				
53	157,5 - 160,5				

NATURE DU TERRAIN

de 0 à 3 remblais.
de 3 à 9 argile maron.
de 9 à 35 granite grisâtre
et maron.
Humidité: a: 8-
Proximité d'eau: a: 9-
N°5: a: 2,80 a: +0,50
du sol.
- Air lift
- cimentation sur packer.
- bouchon de fond.
- capot de perméabilité
cadernacé.
- Remise en état du site.

← 36-