

TRONCONS de L'OUVRAGE

SONDAGE

Client: SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU
Maître d'oeuvre: SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU
Lieu de l'ouvrage : La Creuse Rue
 61600 LONLAY LE TESSON

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	5.00	Argile
5.00	7.50	Schiste marneux
7.50	73.00	Schiste
73.00	97.00	Schiste fissuré
97.00	129.00	Schiste compact

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	9.00	10"	254.00	M.f.t.	Air
9.00	129.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
13.00	2.00
19.00	3.00
25.00	3.50
31.00	6.80
37.00	12.00
43.00	12.00
49.00	13.00
73.00	15.00
79.00	18.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	9.00	7"5/8	193.00	4.50		Acier-api	Tube-plein		