

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### FORAGE D'EAU

Client:	SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU
Maître d'oeuvre:	SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'EAU
Lieu de l'ouvrage :	La Faverie
	61600 LONLAY LE TESSON

#### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	3.50	Argile
3.50	39.00	Schiste
39.00	49.00	Schiste marneux
49.00	139.00	Schiste

#### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
13.00	139.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air
0.00	13.00	10"	254.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

#### ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
19.00	1.00
25.00	1.00
31.00	2.00
49.00	3.60
55.00	7.20
85.00	8.50
97.00	10.00
109.00	16.00
121.00	30.00

#### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	13.00	7"5/8	193.00	4.50		Acier-api	Tube-plein		