



ST ANDRE-DE-MESSEI - LA PETITE VARENNE - SONDAGE - Sr6b

COUPE TECHNIQUE

COUPE GEOLOGIQUE

Résultats

Nettoyage - Développement

2 heures d'air-lift en fin de foration

Arrivées d'eau

- * 42 m : 2,5 m³/h ;
- * 51 m : 4,2 m³/h ; 6,7 m³/h en cumulé
- * 59 m : 2,3 m³/h ; 9,0 m³/h en cumulé
- * 61 m : 4,8 m³/h ; 13,8 m³/h en cumulé
- * 75 m : 5,4 m³/h ; 19,2 m³/h en cumulé
- * 78 m : 3,3 m³/h ; 22,5 m³/h en cumulé
- * 90 m : 4,5 m³/h ; 27,0 m³/h en cumulé
- * 160 m : 27,0 m³/h en cumulé

Analyses d'eau

CONCLUSION

Compte tenu des éboulements, les résultats ne sont pas significatifs, mais toutefois intéressants.
Gardé en piezomètre en attendant une décision sur la suite à donner

