

SARZA Y. CUENIT

Pas d'analyses d'eau dans dossier RONTAVON.
Pas de coupe technique.

Compléments faillit

16/11/87.

Pompage au lift de 9^h00 à 12^h00.

9 ^h	Mise en route	Puissance	9 ^h 00
9 ^h 10	21,05	Légère Tranche	52,300 m ³
15	24,90		46
20	26,10	T	42,60
30	26,17	LT	" "
45	27,20	Claire	" "
10 ^h	27,47	C	41,10
15	27,87		"
30	28,10	C	38,40
11 ^h	28,36	C	"
30			
12 ^h	28,40	C	Arrêt

Au lift et pompage à l'arrêt du 12/11/87 au

12/11/87 Au lift us = 0,00 (noP).
5^h45

Q = 36 m³/h ND = 29,08.
D = 29,08 Q₂ = 1,24 m³/h/m.

16/11/87 Au lift 3^h00

Q = 38,40 m³/h ND = 28,40
D = 28,40 Q₂ = 1,35 m³/h/m.

17/11/87 Pompages 7^h15
alternés

~~Q = 38,40 m³/h ND = 28,40~~
~~D = 28,40 Q₂ = 1,35 m³/h/m.~~

détail:

Q	D	Q ₂
24,2	10,32	2,34
32,4	14,89	2,18
40,4	20,48	1,97
52,1	22,76	2,29
60,1	33,60	1,73
64,5	39,05	1,65
72,9	46,59	1,56
80,0	50,64	1,58
86,6	54,57	1,59
93,5	58,88	1,59
99,6	63,14	1,58