

DÉPARTEMENT DE L'INDRE
 S.I. des Eaux de MAILLET
 Forage d'exploitation n° 4 au lieu dit "Le Grand Bois"
 RELEVÉ DES ESSAIS DE DÉBIT DÉFINITIFS

Essais réalisés avec : groupe immergé Pleuger P 101-4 entraîné par : groupe électrogène
 Profondeur du forage : 170 m
 Pied de crépine de la pompe : 88,83 m
 Longueur de refoulement horizontal : 15 m
 Les niveaux sont pris à : + 2 m du sol

Date	Heure	Niveau sta- tique	Niveau dyna- mique	Débit ho- raire	Nature de l'eau	Observations
30.11.87	11 h 23	4,27				Mise en route
	11 h 25			102,000		
	11 h 29		29,70	117,900	Lég. teintée	
	11 h 31		39,15	113,800		
	11 h 33		44,55	106,800		
	11 h 35		48,37	104,600		Augmenter le débit
	11 h 40		54,10	104,600		
	11 h 45		55,84	101,900		
	11 h 50		58,20	106,300		Augmenter le débit
	11 h 55		59,06	101,500	Claire	
	12 h 05		61,08	100,700		
	12 h 15		62,30	100,000		Augmenter le débit
	12 h 30		66,00	100,700		
	13 h		66,49	99,200		
	14 h		68,20	96,000		
	14 h 30		69,65	95,200		
	15 h		70,10	95,200		
	15 h 30		70,68	94,300		
	16 h		71,00	93,500		
	16 h 30		71,43	93,100		
	17 h		71,69	92,700		
	17 h 30		71,92	91,800		
	18 h		72,14	91,800		
	18 h 30		72,45	91,400		
	19 h		74,53	95,700		
	19 h 30		74,65	93,500		
	19 h 45		74,35	92,200		
	20 h		74,37	91,800		
	20 h 30		74,57	91,800		
	21 h		74,80	91,800		
	21 h 30		74,97	91,800		
	22 h		75,15	91,800		
	22 h 30		75,26	91,800		
	23 h		75,46	91,800		.../...