# **DOSSIER TECHNIQUE**



# **SONDE GEOTHERMIQUE**

Entreprise: AQUASSYS

Client: GARCIA

La Pivardais

35690 ACIGNE

Maître d'oeuvre: AQUASSYS

ZA LES ROLANDIERES 35120 DOL DE BRETAGNE

Exploitant: GARCIA

La Pivardais 35690 ACIGNE

Code National BSS: N° Déclaration \*\*: 3256

Police de l'eau \* :

Lieu de l'ouvrage :

35690 ACIGNE

Coordonnées: Longitude 001°33'0,54"W Latitude 048°09'18,31"N Altitude: 56.00 m

Nombre de forages : 2

<u>Date début de l'ouvrage :</u> 09/07/2018 <u>Resp. M. Ouvrage :</u>

<u>Date fin de l'ouvrage :</u> 18/07/2018 <u>Resp. M. Oeuvre :</u>

<u>Machine:</u> MOQUET

<u>Date début pompage : Niveau statique non perturbé :</u> 0.00 m

<u>Date fin de pompage :</u> <u>Débit Maxi. d'essai :</u> 0.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes:

#### **TRONCONS de L'OUVRAGE**





Client: GARCIA

Maître d'oeuvre: AQUASSYS

Lieu de l'ouvrage :

35690 ACIGNE

#### **LITHOLOGIE**

De	à	Libellé				
0.00	0.30	Terre				
0.30	10.00	Schiste altéré marron				
10.00	82.00	Schiste altéré gris				

## **FORAGE**

De	)	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.0	00	82.00	6"1/2	165.00	M.f.t.	Air

<sup>\*</sup> Reconnaissance

# **REMPLISSAGE**

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	82.00	Rebouc	0.00	Ciment	Autre	Sous pression			

## **ACCESSOIRE**

De	à	Type d'accessoire		
0.00	82.00	Sonde hakagerodur		

Travaux réalisés : 1\1 **SONDE GEOTHERMIQUE** du: 09/07/2018 au: 18/07/2018 Client: **GARCIA** Coordonnées de l'ouvrage : Maitre d'oeuvre : **AQUASSYS** Géographique Longitude (X): 00133'0,54"W Localisation de l'ouvrage : Latitude (Y): 048°09'18,31"N 35690 ACIGNE Altitude sol (Z): +56,000 m Echelle : 1/412 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 2 Terrains Coupe Lithologique Forage Annulaires n.s. 0,00 m **Tubages Accessoires Commentaires** 0.00 9:99 Schiste altéré marron F 6"1/2 (165 mm) -Sonde hakagerodur Schiste altéré gris 82.00 ...../....... à ........ CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE Tampon et signature du chef d'entreprise

15

40

50

60

70

80