

FORAGE DE REJET

| | |
|-------------------------|---|
| Entreprise: | GTR FORAGES |
| Client: | SCI MON MANOIR Chemin de la Noé 14130 MANNEVILLE LA PIPARD |
| Maître d'oeuvre: | GTR FORAGES CD 911 61100 MONTILLY SUR NOIREAU |
| Exploitant: | SCI MON MANOIR |

Code National BSS :

N° Déclaration ** : 1886

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Chemin de la Noé
14130 MANNEVILLE LA PIPARD

Coordonnées : Longitude 000°13'20,29"E Latitude 049°16'8,88"N **Altitude :** 242.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 18/02/2016

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 22/02/2016

Resp. M. Oeuvre :

Machine : Fraste

Resp. Chantier : MR VIÉ

Date début pompage : 24/02/2016

Niveau statique non perturbé : 11.20 m

Date fin de pompage : 26/02/2016

Débit Maxi. d'essai : 20.00 m³/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes : Air lift de nettoyage pendant 2 heures



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE DE REJET



Charte qualité

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Client: | SCI MON MANOIR |
| Maître d'oeuvre: | GTR FORAGES |
| Lieu de l'ouvrage : | Chemin de la Noé |
| | 14130 MANNEVILLE LA PIPARD |

LITHOLOGIE

| De | à | Libellé |
|------|-------|------------------------------|
| 0.00 | 5.00 | Argile à silex |
| 5.00 | 42.00 | Calcaire avec passage mameux |

FORAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Mode de forage | Fluide de forage |
|------|-------|-------|--------|----------------|------------------|
| 0.00 | 42.00 | 8"1/2 | 215.00 | Rotary | Boue |

* Reconnaissance

TUBAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type | Slot | Vide % |
|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|--------------------------|------|--------|
| 0.00 | 15.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 15.00 | 33.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes-continues | 1.00 | |
| 33.00 | 36.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |
| 36.00 | 39.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Crepine fentes-continues | 1.00 | |
| 39.00 | 42.00 | 4"7/8 | 125.00 | 0.00 | | P.v.c.-lisse | Tube-plein | | |

REMPLISSAGE

| De | à | Ø" | Ømm | Matériau | Nature | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|-------|--------|---------------|--------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00 | 17.00 | 4"7/8 | 125.00 | Ciment | Clk | Sous pression | | | |
| 17.00 | 18.00 | 4"7/8 | 125.00 | Billes-argile | Compactonite | | | | 0.05 |
| 18.00 | 42.00 | 4"7/8 | 125.00 | Gravier | Autre | Gravitaire | Roule | 2.00-4.00 | 1.05 |