

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU DE POMPAGE ET DE REJET

Entreprise:	SARL BREBANT YANN FORAGE
Client:	SDIS DE LA MANCHE 1238 RUE DU VIEUX CANDOL 50009 ST LO CEDEX
Maître d'oeuvre:	LAFOSSE GENIE CLIMATIQUE Zoning Industriel La Détourbe 50160 TORIGNI SUR VIRE
Exploitant:	SDIS 14 rue des tanguiers 50430 LESSAY

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 14 rue des tanguiers
50430 LESSAY

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 Altitude : 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 2

Date début de l'ouvrage : 15/09/2015

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 31/12/2015

Resp. M. Oeuvre :

Machine :

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 3.60 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 10.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 0.60 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU DE POMPAGE ET DE REJET

Client:	SDIS DE LA MANCHE
Maître d'oeuvre:	LAFOSSE GENIE CLIMATIQUE
Lieu de l'ouvrage :	14 rue des tanguiers
	50430 LESSAY

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.50	TERRE
2.50	4.00	SABLE JAUNE + GALET + ARGILE
4.00	15.00	SABLE JAUNE FIN
15.00	15.50	ARGILE JAUNE DURE

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	15.50	13"3/4	350.00	Battage	Autre

* Reconnaissance

ARRIVEES D'EAU

Profondeur (m)	Débit (m3/heure)
15.50	15.00

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	7.50	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Tube-plein		
7.50	15.50	4"7/8	125.00	5.00		P.v.c.-lisse	Crepine fentes	1.00	

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	4"7/8	125.00	Ciment	Ciment-bentonite	Sous pression			
5.00	7.00	4"7/8	125.00	Billes-argile	Compactionite				
7.00	15.50	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule		