

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	17/03/2008	n° DRIRE : En cours
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Saint Rémy sur Bussy	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale : 20,80

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	21,00	171	Tarière	à sec

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
-0,20	6,80	140	140/130	PVC		x
6,80	21,00	140	140/130	PVC	x 2 mm	

MASSIF DE GRAVIERS

CIMENTATION

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :		
Date :	17/03/2008	n° DRIRE : En cours
Affaire suivie par :		
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de l'arrosage	
Lieu du chantier :	Saint Rémy sur Bussy	

