

PUITS IV



Ancien Puits Hochwald à niveau vide en 1855-1862 jusqu'à 175 m, puis arrêté et noyé jusqu'à la reprise par cimentation de l'ancien couvage en 1908. Repris le fonçage en 1912-13 à 267 m (ét. 249). De nouveau rempli jusqu'à 212 m (ét. 193) en 1924 après irruption d'eau. Retour d'Air du Siège de Merlebach.

P. VOUTERS



Ancien Puits V. - A niveau plein. Commencé en 1872. Puits de service et d'entrée d'Air du Siège de Merlebach. Était foncé jusqu'à 315 m (ét. 315). Repris le fonçage en 1927 de 315 à 453 et en 1930-32 jusqu'à 660 m. Repris le fonçage jusqu'à 756,20 du 1.11.48 au 1.5.1950.

P. FREYMING



Ancien Puits Hugo Stinnes. Foncé par Congélation en 1905-06. - Couvage cassé en 1914 au dessous de 131 m, surtout près de 159 m, renforcé par corset de fers U 30 entre 131-174 m et cimenté. Passage d'eau > 1 m³/min. et hernies du couvage. Réfection du Puits par cimentation des terrains aquifères et revêtement en béton de 80 m jusqu'à 267 m (ét. 249) en 1926-27. Repris le fonçage de 481-513 m en 1923-24. Puits d'extraction et d'entrée d'Air du Siège de Merlebach. Repris le fonçage sous stat jusqu'à 756,80 du 1.3.38 au 1.5.49. Mise en service du Skip Est 1.10.49. Skip Ouest 1.1.1951. - Approfondissement jusqu'à 771,94 en Août 1960.

P. REUMAUX



Fonçage par cimentation en passes successives en 1922-25. $\phi = 6,00$ m avec sondage axial du tunnel jusqu'à 212 (ét. 193). Repris le fonçage en 1933 jusqu'à 473 (ét. 453). En 1934-35 foncé jusqu'à 681 m. Repris le fonçage en décembre 1950 jusqu'à -498,42. Repris fonçage en mars 1959 par Gal. de Raval niv 740 jusqu'à 863 = Fond du Puits - 638,00. Fonçage terminé Août 1959.

P. MERLEB. NORD



Fonçage par cimentation en passes successives du 29.12.48 au 19.6.1952. - Sondage axial du jour à 315. - Foncé jusqu'à 727 m de mars à octobre 1960.

